

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2.	โครงการปรับปรุงอาคารหลังคา กองคลัง เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	93,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	/	100%
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำเต่า - ดงเสียว หมู่ที่ 1	395,700.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิเดช ภูแก้ว- บ้านนายวัลลิต เกษสะอาด บ้านดอนทอย หมู่ที่ 3	474,400.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสนอ-นายบัวเรียน บ้านหนองฝือ หมู่ที่ 4	72,800.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปาบ้านนายคำม่วน – โนนแพง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 9	402,400.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี-นาคำบ้านสามัคคี หมู่ที่ 9	302,300.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าปู่ตา - เทศบาล หมู่ที่ 10	160,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68		/		98%

9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมะลิวัลย์ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5	193,700.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธงชัย - ปู่ตา หมู่ที่ 4	150,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68		/		98%
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลปู่ตา ฝั่งทิศตะวันออก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2	495,700.00	ม.ค.-ก.ย. 68		/		50%
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนายธาดา-บ้านนายอาน บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6	198,900.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นสวนสาธารณะ-ปั้มน้ำมัน บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6	300,200.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจาก บ้านนายวิโรจน์ –บ้านนายไพโรจตร คิดโสดา บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2	77,100.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย บ้านนายรณยุทธ – ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4	477,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย บุญตา พรหมแสง ถึงบ้านนางประ ครอง ใจระเริง บ้านนาดอกไม้ หมู่ ที่ 5	154,900.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ ฝาปิด – เปิดสายบ้านนายสีลา – นายวิมล บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8	186,200.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาย บ้านนายโชคทวีคุณ - บ้านทวีชัย ดินัก หมู่ที่ 10	259,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

19	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทาง สายบ้านใหม่ – บ่อเปลือย บ้าน หนองสนุก หมู่ที่ 6	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
20	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทาง สายบ้านนายเสนหา – วัดป่า บ้าน หนองสามขา หมู่ที่ 7	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
21	โครงการสร้างรางระบายน้ำ จาก บ้านนายเพ็งใจ พลเดช ถึงบ้าน นางอรพิน พาสุวรรณ บ้านหนอง สามขา หมู่ที่ 7	160,400.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
22	โครงการซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา หมู่ 7	240,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตรหนองลิ้ม หมู่ที่ 1	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
24	โครงการขยายไหล่ทางหนองผือ- ดอนทอย	150,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%

25	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ดงตาจอง-หนองนาเพียง บ้านนา ดอกไม้ หมู่ที่ 8	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
26	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย บ้านนายสิทธิเดช - นาคิม บ้าน ดอนทอย หมู่ที่ 3	130,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
27	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย สะพานดอนหลวงพัฒนาเลียบ แม่น้ำสงคราม บ้านนาดอกไม้ หมู่ ที่ 8	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
28	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย หนองตาหิต-ถนนลาดยาง สายนาย ดอกไม้-นาทม บ้านนาดอกไม้ หมู่ ที่ 8	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
29	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดง ปะคำ-ดอนน้อย บ้านนาดอกไม้ หมู่ ที่ 5	102,300.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%

30	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายเทพเทวัญ-นางริสรา บ้านถ้ำ เต่า หมู่ที่ 1	60,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
31	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ่อขยะ – สามแยกหนองผือ บ้าน โนนจำปา หมู่ที่ 2	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
32	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านนายหลิน พุดตาล – หนองสาม ขา หมู่ที่ 7	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
33	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สนามกีฬาใหม่ - ดงปลาโคป หมู่ที่ 2	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
34	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร สายนายนเรนศ – นา นายชัยนนต์ บุญชาญ บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1	140,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%

35	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตรสายดอนสงค์ หมู่ที่ 5	150,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
36	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไหล่ ทางสายบ้านางบุบผา – ดงมะกุ่ม บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8	100,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เก้าอี้แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU สี ดำ	13,500.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	24,900.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	19,800.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	13,500.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
	โต๊ะพับเอนกประสงค์	20,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	กล้องถ่ายรูป	38,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%

	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	24,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer)	24,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เก้าอี้ทำงาน (ระดับ 3-6)	3,500.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เก้าอี้เอนกประสงค์	7,500.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	49,800.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	13,200.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%

	โต๊ะทำงาน (ระดับ 7-9)	7,500.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	24,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	4,500.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	38,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	20,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%

	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	-เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (480 Watt)	20,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68			/	100%
	สว่านไร้สาย	5,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
	ครีมย่ำหัวสายไฟ	2,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
	คลิปแอมป์มิเตอร์ดิจิตอล	5,000.00	ม.ค.-ก.ย. 68	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ